

Intitulé	Bilan		Réalisé Total	Fin 2009 Année	2010 Année	2011					2012					2013 Année	Bilan			
	Approuvé	Engagé				Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année		Année	HT	TVA	TTC
DEPENSES	31 065 500	27 135 535	26 456 772	24 156 519	2 300 253	297 717	1 488 387	805 450	905 548	3 497 101	172 731	124 218	101 563	154 198	552 710	141 289	26 314 905	4 332 967	30 647 872	-417 627
1 ACQUISITIONS	824 132	635 167	595 003	549 181	45 822		184 245	3 750	6 250	194 245	2 500	4 000		28 383	34 883		777 258	46 874	824 132	
10 Acquisition auprès d'une collectivité	875	875	875	875													875		875	
100 Acquisition																				
101 Frais divers liés aux acquisitions VILLE	875	875	875	875													875		875	
11 Acquisition autres	823 257	634 292	594 128	548 306	45 822		184 245	3 750	6 250	194 245	2 500	4 000		28 383	34 883		776 383	46 874	823 257	
110 Acquisition	696 560	504 910	504 910	504 910			167 245			167 245				24 000	24 000		666 617	29 539	696 155	-405
09-00061 Acquisition RFF		98 350	98 350	98 350													98 350		98 350	
06-00195/0Autres acquisitions		406 560	406 560	406 560													406 560		406 560	
110-03 Aquisition RH résiduels-terrain tripode								156 245		156 245							130 640	25 605	156 245	
111 Frais divers liés aux autres acquisition	41 365	40 664	22 365	22 365				7 500	3 750	7 500	15 000		4 000		4 000		34 586	6 779	41 365	
150 Frais notariés	29 163	23 962	15 778	15 778				7 000		7 000				4 383	4 383		24 872	2 289	27 161	-2 002
160 Frais de gestion des biens acquis	56 169	64 757	51 075	5 253	45 822			2 500		5 000	2 500			2 500	2 500		50 308	8 267	58 575	2 407
2 ETUDES	1 061 548	1 072 322	973 998	964 263	9 734		53 350	15 000	12 700	81 050	1 555	1 555	1 555	5 355	10 020		893 796	171 272	1 065 068	3 520
24 Etudes préliminaires	44 125	47 832	44 125	44 125													36 893	7 231	44 125	
241 Programmation - Etude de faisabilité - E	41 254	44 962	41 254	41 254													34 493	6 761	41 254	
25 Etudes générales	1 017 423	1 024 489	929 873	920 139	9 734		53 350	15 000	12 700	81 050	1 555	1 555	1 555	5 355	10 020		856 902	164 041	1 020 943	3 520
250 Procédures : DUP, enquête parcellaire,	6 153	6 153	6 153	6 153													5 145	1 008	6 153	
251 Indemnités de concours candidats non ret																				
252 Urbaniste	483 982	486 482	466 482	463 163	3 318		5 000		12 700	17 700	1 555	1 555	1 555	1 555	6 220		410 035	80 367	490 402	6 420
253 Etude d'impact / loi sur l'eau	26 543	26 473	24 943	24 943										1 600	1 600		22 193	4 350	26 543	
254 Diagnostic archéologique	12 635	12 635	12 635	12 635													12 635		12 635	
255 Etudes de sols	32 221	32 218	31 021	31 021										1 200	1 200		26 941	5 280	32 221	
256 Etudes diverses : circulation, acoustiqu	206 055	205 999	205 055	204 158	897									1 000	1 000		173 487	32 568	206 055	
257 Etudes de pollution	168 181	183 861	112 917	107 397	5 519		48 350	15 000		63 350							147 380	28 886	176 267	8 085
258 Géomètre	81 653	70 668	70 668	70 668													59 087	11 581	70 668	-10 985
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	2 588 723	2 457 236	2 421 061	2 306 008	115 053	29 766	27 716	30 716	43 837	132 035	12 347	12 347	10 776	10 776	46 245		2 173 362	425 979	2 599 341	10 619
31 Honoraires techniques	2 588 723	2 457 236	2 421 061	2 306 008	115 053	29 766	27 716	30 716	43 837	132 035	12 347	12 347	10 776	10 776	46 245		2 173 362	425 979	2 599 341	10 619
310 Maîtrise d'oeuvre	2 347 060	2 327 779	2 244 976	2 142 051	102 926	20 196	17 839	20 839	34 539	93 413	5 499	5 499	5 000	5 000	20 997		1 972 731	386 655	2 359 386	12 326
05-470/0 MOE Espaces publics - parc et vestiaires		2 245 255	2 218 898	2 142 051	76 848	6 589	6 589	6 589	6 589	26 356							1 877 303	367 951	2 245 254	
09-00241 MOE rue et place des Platanes		56 810	5 113	5 113	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	45 000	3 349	3 349			6 697		47 500	9 310	56 810	
10-00547 MOE voie arrière pole culturel-Ricciotti		23 322	20 965	20 965	2 357					2 357							19 500	3 822	23 322	
11-01661 MOe espaces verts et accès 72A		2 392								2 400							2 007	393	2 400	
MOe branchements lots										4 300	4 300	2 150	2 150		4 300		7 191	1 409	8 600	
MOe plan de circulation										10 000	10 000			5 000	10 000		16 722	3 278	20 000	
DCE espaces verts restant à réaliser								3 000		3 000							2 508	492	3 000	
311 CSPS	48 196	42 980	34 845	33 144	1 701	1 662	1 661	1 661	1 661	6 646	745	745			1 490		35 937	7 044	42 981	-5 216
312 Contrôle technique	13 012	7 320	13 012	13 012													10 880	2 132	13 012	
313 OPC	26 784	26 784	26 784	26 784													22 395	4 389	26 784	
314 Géomètre	52 480	52 373	6 088	6 088		6 250	6 250	6 250	6 250	25 000	5 348	5 348	5 348	5 348	21 392		43 879	8 600	52 480	
316 Révisions - Actualisations	101 189		95 355	84 929	10 427	1 658	1 966	1 966	1 386	6 976	755	755	428	428	2 366		87 540	17 158	104 698	3 508
4 TRAVAUX	22 475 462	19 600 781	19 174 966	17 369 110	1 805 856	147 785	1 163 136	697 512	767 917	2 776 350	38 784	38 784	39 914	39 914	157 398		18 486 193	3 622 521	22 108 713	-366 748
41 Travaux de viabilité	21 400 436	18 727 769	18 296 895	16 511 753	1 785 142	147 785	1 163 136	697 512	767 917	2 776 350	38 784	38 784	39 914	39 914	157 398		17 752 020	3 478 623	21 230 643	-169 793
410 TRAVAUX infrastructures	20 367 596	18 428 891	17 406 088	15 774 337	1 631 751	136 207	1 056 279	635 000	684 558	2 512 044	27 000	27 000	17 940	17 940	89 880		16 729 216	3 278 796	20 008 012	-359 584
04-433/0 Terrain de football		1 169 895	1 197 525	1 197 525													1 001 275	196 250	1 197 525	
03-363/0 Parc Grammont		2 247 931	2 226 977	2 226 977													1 862 031	364 946	2 226 977	
05-412/0 Esp. publics concessionnaires		8 386	3 540	3 540													2 960	580	3 540	
5861752/0 Esp. publics supplémentaires		27 498	26 126	23 738	2 388												21 844	4 282	26 126	
10-01242 Esp. publics marchés		14 912 018	13 951 920	12 322 557	1 629 363	136 207	339 875	385 000	283 558	1 144 640							12 622 641	2 473 919	15 096 560	
Plantations et accès 72A										21 000	21 000						17 559	3 441	21 000	
Raccordement des lots privatifs										54 000	54 000	27 000	27 000		54 000		90 301	17 699	108 000	
11-01662 Esp. publics Platanes et Poudrière		63 162								576 000							481 605	94 395	576 000	
Travaux dépollution ilot 83								716 404		716 404							599 000	117 404	716 404	
Travaux remise en état mail central													17 940	17 940	35 880		30 000	5 880	35 880	
411 Autres travaux (spécifiques)	81 853	74 000	65 633	58 162	7 472		4 184	2 092	2 092	8 367			9 500	9 500	19 000		77 947	15 054	93 001	11 147
Fourniture de mobilier													9 500	9 500	19 000		15 886	3 114	19 000	
412 Travaux tous réseaux	33 084	20 058	20 058	18 085	1 973												16 771	3 287	20 058	-13 026
413 Branchements concessionnaires	20 878	13 474	12 271	5 561	6 710								602	602	1 203		11 616	1 858	13 474	-7 404
415 Trx infrastructures imprévus - aléas	167 106	191 345	152 909																	

Intitulé	Bilan	Engagements	Réalisé	Fin 2009	2010	2011					2012					2013	Bilan			
	Approuvé	Engagé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
425 Trx ilots imprévus aléas	102 419	48 960	48 662	27 948	20 714												40 687	7 975	48 662	-53 758
426 Actualisation - révisions marché superst	138 553		5 357	5 357													4 479	878	5 357	-133 196
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	543 236	465 243	428 343	369 875	58 467	1 550	11 050	5 550	36 500	54 650	22 417	12 417	12 417	14 492	61 744	6 994	485 409	66 321	551 730	8 494
500 Frais de publicité obligatoire	59 010	58 234	57 111	56 498	613				1 500	1 500	99	99	99	99	395		50 439	8 566	59 005	-5
501 Frais de reprographie	90 827	81 602	81 337	80 446	891				5 500	5 500	1 375	1 375	1 375	1 375	5 500	2 500	79 316	15 520	94 837	4 009
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	31 714	39 629	6 739	4 587	2 153	1 550	1 550	1 550	5 000	9 650	2 925	2 925	2 925	5 000	13 775		25 221	4 943	30 164	-1 550
503 Frais de concertation / communication	65 627	60 056	58 951	52 862	6 089		1 500		1 500	3 000	519	519	519	2 074			54 886	9 139	64 025	-1 602
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	32 450	11 945	11 945	10 502	1 444		3 000	1 500	1 500	6 000	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000		26 021	1 925	27 945	-4 504
505 Autres frais divers	138 984	107 125	102 831	102 695	137		5 000	2 500	2 500	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000		104 519	18 313	122 831	-16 153
506 Impôts et taxes	109 622	99 644	102 421	62 287	40 135				10 000	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000		114 506	7 916	122 421	12 799
507 Taxes rec. non tax. ss	15 000	7 007	7 007		7 007				9 000	9 000	10 000				4 494		30 501		30 501	15 501
7 REMUN. STE + FRAIS FI	3 422 400	2 854 785	2 813 402	2 548 081	265 321	118 616	48 889	52 922	38 344	258 771	70 127	30 114	11 901	30 278	142 420	134 295	3 348 888		3 348 888	-73 512
70 Rémunération de la société	2 631 000	2 130 311	2 253 593	2 087 746	165 847	30 891	45 391	48 147	33 302	157 731	10 479	28 589	10 376	28 753	78 197	93 097	2 582 619		2 582 619	-48 381
700 Rémun. forfait. gestion OP	426 742	319 428	317 834	281 766	36 068	18 000		18 100		36 100		18 200		18 200	36 400		390 334		390 334	-36 407
701 Rémunération proportionnelle	803 688	583 204	682 607	623 806	58 802	5 391	37 891	22 547	25 802	91 631	2 979	2 889	2 876	3 053	11 797	75	786 111		786 111	-17 577
705 Rémunération de liquidation	93 022														93 022		93 022		93 022	
706 Rémun. forfait. Direct. Projet	1 307 548	1 227 680	1 253 152	1 182 174	70 978	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000		1 313 152		1 313 152	5 604
710 Frais financiers court terme	281 576	240 602	240 602	231 981	8 621		1 972	3 250	3 517	8 739	656			656	6 365		256 362		256 362	-25 214
711 Frais financiers sur emprunt	509 824	483 872	319 206	228 354	90 852	87 725	1 525	1 525	1 525	92 300	58 992	1 525	1 525	1 525	63 567	34 833	509 906		509 906	83
8 TVA																				
9 FONDS DE CONCOURS	150 000	50 000	50 000	50 000							25 000	25 000	25 000	25 000	100 000		150 000		150 000	
900 FONDS DE CONCOURS	150 000	50 000	50 000	50 000							25 000	25 000	25 000	25 000	100 000		150 000		150 000	
RECETTES	29 949 645	26 362 204	23 317 722	20 720 572	2 597 150		805 887	1 060 472	1 568 301	3 434 660	577 999	931 453	98 553	892 719	2 500 724		26 314 904	2 938 201	29 253 105	-696 540
1 Cession	3 342 891	1 127 335	1 127 335	732 304	395 031		62 317	7 000		69 317	109 434	109 434		-7 000	211 868		1 257 002	151 518	1 408 520	-1 934 371
10 Cession d'ouvrage Ville de Rouen	1 814 913																			-1 814 913
101 Cession espaces publics Ville	1 814 913																			-1 814 913
11 Cession autre	1 527 978	1 127 335	1 127 335	732 304	395 031		62 317	7 000		69 317	109 434	109 434		-7 000	211 868		1 257 002	151 518	1 408 520	-119 458
110 Cessions terrain et droits à const. 5,5%	484 282	462 282	462 282	335 682	126 600		62 317			62 317							514 750	9 849	524 599	40 317
07-02576/0Ilot 81A - TOIT FAMILIAL		335 682	335 682	335 682													335 682		335 682	
111 Cessions terrain et droits à const. 19,6	869 052	490 409	490 409	221 978	268 431			7 000		7 000	109 434	109 434		-7 000	211 868		593 041	116 236	709 277	-159 775
07-03259/0Ilot 81b - NEXITY		221 978	221 978	221 978													185 600	36 378	221 978	
10-01312 Ilot 72b-82b - ICADE - CONSTRUCTA		268 431	268 431		268 431												224 441	43 990	268 431	
111-03 Ilot 83 - FONCIERE LOGEMENT																				
111-04 Ilot 11b - GROUPE BREMOND								7 000		7 000										
111-05 Ilot 73a - PALM PROMOTION											109 434	109 434		-7 000	-7 000		183 000	35 868	218 868	
111-06 Ilot 10 - ROUEN HABITAT																				
112 Cession terrain et droit - art 1042																				
113 Cession terrain et droit - TVA sur marge	174 644	174 644	174 644	174 644													149 211	25 433	174 644	
118 Cessions autres (réseaux, ...)																				
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE	15 818 798	15 150 957	15 150 957	14 493 551	657 406			123 805	51 415	175 220	405 199		90 000	90 000	585 199		13 303 826	2 607 550	15 911 376	92 578
200 Cession ouvrage Patrimoine ville en TVA	15 818 798	15 150 957	15 150 957	14 493 551	657 406			123 805	51 415	175 220	405 199		90 000	90 000	585 199		13 303 826	2 607 550	15 911 376	92 578
07-170/0 CO A1 Parc T1		2 212 211	2 212 211	2 212 211													1 849 675	362 536	2 212 211	
08-313/0 CO A2 Parc T2		3 439 072	3 439 072	3 412 166	26 906			5 000		5 000	28 000				28 000		2 903 070	569 002	3 472 072	
09-056/0 CO B1 Terrain foot T1		1 167 226	1 167 226	1 167 226					7 000	7 000							981 794	192 432	1 174 226	
10-125 CO B2 Terrain foot T2		229 517	229 517	233 401	-3 884												191 904	37 613	229 517	
09-295 CO C Prolongement Jules Adeline		675 816	675 816	675 816							2 000				2 000		566 736	111 080	677 816	
10-126 CO D1 - 47 logements		1 386 038	1 386 038	1 384 735	1 304			27 754		27 754	16 246				16 246		1 195 684	234 354	1 430 038	
10-045 CO E1 Camus Desmousseaux		1 934 439	1 934 439	1 931 174	3 264			3 948		3 948	4 471				4 471		1 624 463	318 395	1 942 858	
07-314/0 CO E21 Démol 2 - Réseaux		294 763	294 763	294 763							12 000				12 000		256 491	50 272	306 763	
10-199 CO E22 Démol 2 - Plantagenêt		629 503	629 503	537 636	91 868			16 768		16 768	18 232				18 232		555 605	108 899	664 503	
10-200 CO E23 Démol 2 - Siegfried		529 411	529 411	524 443	4 968						6 000				6 000		447 668	87 743	535 411	
10-194 CO E31 Démol 3 - Coeur quart. Verte		351 603	351 603	301 264	50 339			65 585	44 415	110 000	100 000				100 000		469 568	92 035	561 603	
10-132 CO F Square		250 438	250 438	250 386	52												209 397	41 042	250 438	
001 CO 001 Urbaniste 2004-2005		102 523	102 523	102 523													85 722	16 801	102 523	
07-169/0 CO 002 Urbaniste 2006		54 198	54 198	54 198							7 000				7 000		51 169	10 029	61 198	
10-195 CO E32 Démol 3 Coeur quart. trav. JAdeli		1 178 313	1 178 313	744 761	433 552			1 437		1 437	178 563		90 000	90 000	358 563		1 286 215	252 098		

Intitulé	Bilan	Engagements	Réalisé	Fin 2009	2010	2011					2012					2013	Bilan			
	Approuvé	Engagé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
10-00761 REGION I - Plantagenêt V2 entrée quart.		521 426	130 357		130 357		130 356		260 713	391 069							521 426		521 426	
07-05001/0REGION K - Place Notre Dame du Parc		249 866	62 467	62 467					187 399	187 399							249 866		249 866	
11-01649 REGION M- Platanes et Poudrière		355 274					88 819		88 819	177 638					120 222		297 860		297 860	
09- CG G - Vestiaires / bts et abords		122 110	122 110		122 110												122 110		122 110	
11-01651 CG K - Place Notre Dame du Parc		522 014							417 611	417 611					104 403		522 014		522 014	
325 Subventions ANRU	1 596 922	1 577 978	500 625	130 000	370 625		167 277	395 886	376 673	939 836	23 000	82 559	8 553	8 553	122 665		1 563 126		1 563 126	-33 797
09-05990/0ANRU G - Vestiaires bts et abords		130 000	130 000	130 000													130 000		130 000	
10-00791 ANRU 003 - Urbaniste 2007		46 549	14 674		14 674		31 876			31 876							46 549		46 549	
10-00778 ANRU D2 - Rues Nerval et Adeline Ph 2		266 611	186 628		186 628				79 983	79 983							266 611		266 611	
10-00779 ANRU I - Plantagenêt V2 entrée quartier		291 909					100 000		168 909	268 909	23 000				23 000		291 909		291 909	
10-00773 ANRU J - Amts résid. Siegfried V21		60 981	42 687		42 687				18 294	18 294							60 981		60 981	
10-00790 ANRU K - Place Notre Dame du Parc		465 748	69 862		69 862			395 886		395 886							465 748		465 748	
10-00794 ANRU M - Place des Platanes		199 920	29 988		29 988				68 599	68 599			82 559		82 559		181 146		181 146	
326 Subventions ADEME	59 337	59 662	59 337	59 337													53 545	5 792	59 337	
01-405/0 ADEME 000 - HQE ph 1		25 550	25 550	25 550													21 363	4 187	25 550	
06-00102/0ADEME 000 - HQE ph 2		9 792	9 792	9 792													8 187	1 605	9 792	
07-03201/0ADEME 000 - Réseau de chaleur chaufferie		24 320	23 995	23 995													23 995		23 995	
327 Subventions (GPV)	744 310	744 310	744 310	744 310													651 932	92 378	744 310	
06-00086/0GIP 000 - Service aux cliniques		20 638	20 638	20 638													17 256	3 382	20 638	
06-00087/0GIP 000 - Etudes ordinateurs		15 548	15 548	15 548													13 000	2 548	15 548	
03-205/0 GIP 000 - Direction de projet		146 770	146 770	146 770													122 717	24 053	146 770	
06-00098/0GIP A3 - Honoraires du parc		180 614	180 614	180 614													180 614		180 614	
0 3-208/0 GIP 000 - Programmatons 2002-2003		380 740	380 740	380 740													318 344	62 396	380 740	
328 Subventions autres	25 000	25 000	25 000	25 000													25 000		25 000	
08-05311/0FFF - Vestiaires bts et abords		25 000	25 000	25 000													25 000		25 000	
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	5 505 258	4 812 079	4 812 069	4 033 847	778 222			533 781	46 200	579 981	40 366	514 835		801 166	1 356 367		6 672 002	76 415	6 748 417	1 243 159
400 Participation équilibre opération - EXO	3 811 519	3 227 296	3 227 296	2 919 195	308 101			500 000		500 000				801 166	801 166		4 528 462		4 528 462	716 944
401 Participation équilibre opération - taxé	128 057	128 057	128 057	128 057													107 071	20 986	128 057	
410 Participation équil. HS patrimoine EXO	1 227 454	1 118 497	1 118 487	986 594	131 893			33 781	46 200	79 981	40 366	514 835			555 201		1 753 669		1 753 669	526 215
C PE C Prolongement rue Jules Adeline		13 841	13 841	13 841							483				483		14 324		14 324	
D1 PE D1 47 logements		115 212	115 212	114 837	375			7 056		7 056	672				672		122 940		122 940	
E1 PE E1 Camus Desmousseaux		295 810	295 800	295 106	694			3 948		3 948	315				315		300 063		300 063	
E21 PE E21 Réseaux		61 532	61 532	61 532							2 520				2 520		64 052		64 052	
E22 PE E22 Démol 2 Plantagenêt		119 635	119 635	99 443	20 193			4 263		4 263	3 049				3 049		126 947		126 947	
E23 PE E23 Démol 2 Siegfried		105 696	105 696	104 359	1 337						1 129				1 129		106 825		106 825	
E31 PE E31 Démol 3 Coeur quart. Allée verte		35 319	35 319	24 696	10 623			17 290	40 800	58 090	25 654				25 654		119 063		119 063	
E32 PE E32 Démol 3 Coeur quart. trav. JAdeli		239 245	239 245	147 365	91 880			382		382	5	514 835			514 840		754 467		754 467	
E4 PE E4 Démol 4 Plantagenêt Sotteville		132 207	132 207	125 416	6 791			842	5 400	6 242	6 539				6 539		144 988		144 988	
420 Participation complément prix en TVA	338 229	338 229	338 229	338 229													282 800	55 429	338 229	
5 PRODUITS DIVERS	11 200	18 924	18 924	11 200	7 724												16 888	2 036	18 924	7 724
500 PRODUITS DIVERS	11 200	18 924	18 924	11 200	7 724												16 888	2 036	18 924	7 724
6 PRODUITS FINANCIERS	4 528	4 560	4 560	4 528	32												4 560		4 560	32
600 PRODUITS FINANCIERS	4 528	4 560	4 560	4 528	32												4 560		4 560	32
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 115 855	-773 330	-3 139 051	-3 435 947	296 896	-297 717	-682 500	255 022	662 753	-62 442	405 268	807 235	-3 010	738 521	1 948 014	-141 289	-1	-1 394 767	-1 394 767	-278 913
AMORTISSEMENTS	5 629 275	5 729 509	2 565 959	2 540 561	25 398	666 667				666 667	666 667			1 088 714	1 755 381	666 667	5 588 714	65 959	5 654 673	25 398
1 EMPRUNTS	4 500 000	4 500 000	2 500 000	2 500 000		666 667				666 667	666 667				666 667	666 667	4 500 000		4 500 000	
2 AVANCES	1 088 714	1 088 714												1 088 714	1 088 714		1 088 714		1 088 714	
5 TVA	40 561	140 794	65 959	40 561	25 398													65 959	65 959	25 398
MOBILISATIONS	5 588 714	6 688 714	6 688 714	5 588 714	1 100 000												5 588 714	1 100 000	6 688 714	1 100 000
1 EMPRUNTS	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000													4 500 000		4 500 000	
2 AVANCES	1 088 714	1 088 714	1 088 714	1 088 714													1 088 714		1 088 714	
5 TVA		1 100 000	1 100 000		1 100 000													1 100 000	1 100 000	1 100 000
FINANCEMENT	-40 561	959 206	4 122 755	3 048 153	1 074 602	-666 667				-666 667	-666 667			-1 088 714	-1 755 381	-666 667		1 034 041	1 034 041	1 074 602
TRESORERIE				457 953		23 710	-649 094	-390 822	275 448	275 448	5 967	813 202	810 192	459 999	459 999					
CALCULS (Prix Unitaire) (0.00)																				
RATIOS																				